

国分寺自治会戸別受信機設置事業成果表

班名	指定日	指定日設置済	指定日外設置済	指定日外設置希望	設置不要	計
1班	10月24日	9	0	0	0	9
2班	10月24日	15	0	0	0	15
3班	10月25日	16	1	0	0	17
4班	10月26日	10	1	0	0	11
5班	10月27日	11	0	1	1	13
6班	10月28日	15	1	1	0	17
7班	10月29日	10	1	0	0	11
8班	10月31日	15	0	0	0	15
9班	11月1日	15	8	0	0	23
10班	11月2日	16	1	0	0	17
11班	11月4日	12	0	0	0	12
12班	11月7日	16	0	0	0	16
13班	11月8日	21	0	3	0	24
14班	11月9日	11	0	0	1	12
15班	11月10日	12	6	1	0	19
16班	11月11日	15	0	0	1	16
17班	11月12日	25	0	1	0	26
18班	11月14日	14	0	4	0	18
19班	11月15日	17	0	0	0	17
20班	11月16日	11	0	1	0	12
		※286	※19	12	3	320

※老健施設等入所会員で不在の会員

指定日に在宅が適わなかった12世帯は、11/17以降の予備日に設置していただくことに

※10/24～11/16までの19日間の班別指定日内で＝305世帯96.21%の世帯には、戸別受信機の設置工事は成されました。（分母は△3の317とした）
 なお、班別指定日に在宅が適わなかった12世帯は、予備日に設置されることに。
 ※286世帯＝89.4%が班別指定日の工事設置に理解・協力して頂きました。



班長会を開き、班ごとに指定日を設け設置工事を進めることを協議
 （班長には、班員から設置訪問時間帯の調整と、当日の案内をお願いしました）



会員宅では、機器設置後に機器の説明が